



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MONTE AZUL			DATA: 29/06/2023							
OBRA: UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I			LOCAL: AVENIDA JOÃO GONÇALVES DIAS, S/Nº - POVOADO PAGEÚ				PRAZO DA OBRA: 06 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,03%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 78.494,29	R\$ 78.494,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,62%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 9.736,10	R\$ 9.736,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		INFRA-ESTRUTURA	Físico %	6,43%	60,00%					
			Financeiro	R\$ 100.286,36	R\$ 60.171,82	R\$ 40.114,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	11,19%	60,00%					
			Financeiro	R\$ 174.645,70	R\$ 0,00	R\$ 104.787,42	R\$ 69.858,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,50%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 7.742,21	R\$ 0,00	R\$ 7.742,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	15,84%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 247.162,80	R\$ 0,00	R\$ 98.865,12	R\$ 98.865,12	R\$ 49.432,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	8,90%	20,00%					
			Financeiro	R\$ 138.834,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.766,96	R\$ 83.300,89	R\$ 27.766,96	R\$ 0,00
8		ESPELHOS	Físico %	0,05%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 829,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 829,10
9		COBERTURA	Físico %	11,11%	30,00%					
			Financeiro	R\$ 173.418,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.025,48	R\$ 69.367,30	R\$ 52.025,48	R\$ 0,00
10		REVESTIMENTOS	Físico %	9,91%	30,00%					
			Financeiro	R\$ 154.662,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.398,65	R\$ 46.398,65	R\$ 61.864,87	R\$ 0,00
11		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	8,32%	20,00%					
			Financeiro	R\$ 129.822,94	R\$ 0,00	R\$ 25.964,59	R\$ 38.946,88	R\$ 38.946,88	R\$ 25.964,59	R\$ 0,00
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	4,09%	10,00%					
			Financeiro	R\$ 63.782,42	R\$ 6.378,24	R\$ 12.756,48	R\$ 12.756,48	R\$ 12.756,48	R\$ 19.134,73	R\$ 0,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,00%	10,00%					
			Financeiro	R\$ 78.093,44	R\$ 7.809,34	R\$ 15.618,69	R\$ 15.618,69	R\$ 15.618,69	R\$ 15.618,69	R\$ 7.809,34
14		CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	Físico %	0,76%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 11.867,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.746,98	R\$ 7.120,48	R\$ 0,00
15		SPDA	Físico %	2,54%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 39.623,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.849,31	R\$ 15.849,31	R\$ 7.924,66
16		PINTURA	Físico %	5,39%	80,00%					
			Financeiro	R\$ 84.075,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.815,18	R\$ 67.260,72
17		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	0,31%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 4.823,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.823,08
18		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,72%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 11.174,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.174,77
19		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,13%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 2.010,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.010,03
20		SISTEMAS DE CFTV	Físico %	0,08%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.175,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,45	R\$ 0,00
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,67%	10,00%					
			Financeiro	R\$ 26.075,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.607,59	R\$ 7.822,77	R\$ 15.645,54
22		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,43%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 22.315,14	R\$ 22.315,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,02%	11,85%	19,60%	23,21%	21,72%	16,02%	7,60%
			Financeiro	R\$ 1.560.651,62	R\$ 184.904,93	R\$ 305.849,05	R\$ 362.236,54	R\$ 339.025,33	R\$ 249.983,06	R\$ 118.652,69

Maximino Pedro dos Santos Neto
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG 181.199/D
CREA

Observações:

Paulo Dias Moreira
Carimbo e assinatura do prefeito