

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA				CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				BDI: 20,70 %			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL - MG											
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO: ALVORADA											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	100%	30%	10%	10%	10%	10%	30%		
		Financeiro	R\$ 32.338,70	R\$ 9.701,61	R\$ 3.233,87	R\$ 3.233,87	R\$ 3.233,87	R\$ 3.233,87	R\$ 9.701,61		
2	ESTRUTURAL FARMÁCIA	Físico %	100%	30%	35%	35%					
		Financeiro	R\$ 109.083,14	R\$ 32.724,94	R\$ 38.179,10	R\$ 38.179,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	ALVENARIA E FECHAMENTOS	Físico %	100%		30%	35%	35%				
		Financeiro	R\$ 98.832,72	R\$ -	R\$ 29.649,81	R\$ 34.591,45	R\$ 34.591,45	R\$ -	R\$ -		
4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA EDIFICAÇÃO	Físico %	100,00%			50%	50%				
		Financeiro	R\$ 27.984,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.992,21	R\$ 13.992,21	R\$ -	R\$ -		
5	ÁREA EXTERNA	Físico %	100%			50%	50%				
		Financeiro	R\$ 9.857,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.928,83	R\$ 4.928,83	R\$ -	R\$ -		
6	REVESTIMENTOS (ALVENARIA E TETO)	Físico %	100%				50%	50%			
		Financeiro	R\$ 80.489,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.244,59	R\$ 40.244,59	R\$ -		
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	Físico %	100%			30%	35%	35%			
		Financeiro	R\$ 11.371,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,32	R\$ 3.979,88	R\$ 3.979,88	R\$ -		
8	LOUÇAS,METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS	Físico %	100,00%						100%		
		Financeiro	R\$ 10.558,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.558,49		
9	ESQUADRIAS	Físico %	100%					50%	50%		
		Financeiro	R\$ 42.365,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.182,74	R\$ 21.182,74		
10	PINTURA	Físico %	100%					50%	50%		
		Financeiro	R\$ 20.491,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.246,00	R\$ 10.246,00		
11	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100%			50%	50%				
		Financeiro	R\$ 36.013,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.006,58	R\$ 18.006,58	R\$ -	R\$ -		
12	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Físico %	100,00%			0%			100%		
		Financeiro	R\$ 1.097,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.097,86		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	Físico %	100,00%			40%		30%	30%		
		Financeiro	R\$ 25.951,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.380,77	R\$ -	R\$ 7.785,58	R\$ 7.785,58		
14	OUTROS	Físico %	100,00%						100%		
		Financeiro	R\$ 9.259,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.259,26		
TOTAL		Físico %	100,00%	8,2%	13,8%	24,6%	23,1%	16,8%	13,5%		
		Financeiro	R\$ 515.695,05	R\$ 42.426,55	R\$ 71.062,78	R\$ 126.724,12	R\$ 118.977,40	R\$ 86.672,65	R\$ 69.831,53		

SAULO GABRIEL
ANTUNES
FELICIANO:07803009638
9638
Assinado de forma digital por SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO
PREFEITO MUNIPAL

GASTON ANTUNES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG/204.175/D
Assinado de forma digital por GASTON ANTUNES DE SOUZA:10388037644
Dados: 2026.10.19 10:11:23 -03'00'