

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL - MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL		VALOR DA OBRA:		R\$ 52.781,92							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL		R\$ 52.781,92							
				DATA: 15/09/2017							
				PRAZO DA OBRA: 4 MESES							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Fisico % Financeiro	0,70% R\$ 369,94	100,00% R\$ 369,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	PRE-001	PREPARO DO TERRENO	Fisico % Financeiro	0,77% R\$ 406,50	80,00% R\$ 325,20	20,00% R\$ 81,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	FUN-001	FUNDAÇÃO	Fisico % Financeiro	5,76% R\$ 3.039,02	70,00% R\$ 2.127,31	30,00% R\$ 911,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	EST-001	ESTRUTURA DE CONCRETO(SUPERESTRUTURA)	Fisico % Financeiro	17,14% R\$ 9.045,67	20,00% R\$ 1.809,13	60,00% R\$ 5.427,40	20,00% R\$ 1.809,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
5	COB-001	ALVENARIA E DIVISÕES	Fisico % Financeiro	5,21% R\$ 2.750,86	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 1.650,52	30,00% R\$ 825,26	10,00% R\$ 275,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
6	VER-001	COBERTURA	Fisico % Financeiro	10,91% R\$ 5.756,04	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 575,60	20,00% R\$ 1.151,21	70,00% R\$ 4.029,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
7	ELE-001	REVESTIMENTO DE PAREDES	Fisico % Financeiro	22,41% R\$ 11.827,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 4.730,98	60,00% R\$ 7.096,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
8	ESQ-001	INTALAÇÕES ELETRICAS	Fisico % Financeiro	10,68% R\$ 5.634,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 563,47	90,00% R\$ 5.071,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
9	SER-001	ESQUADRIAS	Fisico % Financeiro	2,81% R\$ 1.481,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 888,83	40,00% R\$ 592,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
10	PIS-001	SERRALHEIRIA	Fisico % Financeiro	6,60% R\$ 3.485,32	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 348,53	60,00% R\$ 2.091,19	30,00% R\$ 1.045,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
11	VID-001	PISOS	Fisico % Financeiro	11,68% R\$ 6.165,54	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 616,55	60,00% R\$ 3.699,33	30,00% R\$ 1.849,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
12	PIN-001	VIDROS	Fisico % Financeiro	0,59% R\$ 311,09	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 62,22	50,00% R\$ 155,54	30,00% R\$ 93,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
13	FECH-001	PINTURA	Fisico % Financeiro	4,28% R\$ 2.260,36	25,00% R\$ 565,09	25,00% R\$ 565,09	25,00% R\$ 565,09	25,00% R\$ 565,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
14	FORR-001	LIMPEZA GERAL	Fisico % Financeiro	0,47% R\$ 248,05	25,00% R\$ 62,01	25,00% R\$ 62,01	25,00% R\$ 62,01	25,00% R\$ 62,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
TOTAL				Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 52.781,92	9,96% R\$ 5.258,70	19,52% R\$ 10.300,93	31,34% R\$ 16.542,04	39,18% R\$ 20.680,25		


 José Carlos de Almeida Costa
 ENGENHEIRO CIVIL