



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038366-58 N° SICONV 843779 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICÍPLIPLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS NO MUNIC	253.723,47	% Período:	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.094,01	% Período:	24,61%	34,28%	41,12%									
1.2	PAVIMENTAÇÃO	120.466,88	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA	60.808,54	% Período:	50,13%	49,87%										
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.841,30	% Período:		100,00%	100,00%									
1.5	PINTURA	23.741,38	% Período:			100,00%	100,00%								
1.6	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	19.771,36	% Período:				100,00%								
<b>Total:</b>		<b>R\$ 253.723,47</b>	%:	24,61%	34,28%	41,12%									
			Repassse:	59.980,15	83.549,28	100.220,57									
			Contrapartida:	2.454,20	3.418,56	4.100,71									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	62.434,35	86.967,84	104.321,28									
			%:	24,61%	58,88%	100,00%									
			Repassse:	59.980,15	143.529,43	243.750,00									
			Contrapartida:	2.454,20	5.872,76	9.973,47									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	62.434,35	149.402,19	253.723,47									

MONTE AZUL- MG  
Local  
segunda-feira, 23 de dezembro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA  
CREA/CAU: 027376-D  
ART/RT: 3918936  
Engenheiro Civil