



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

Estado de Minas Gerais

Pça. Cel. Jonathas, 220, Centro, Telefone (38) 3811-1050

CEP: 39500-00 – MONTE AZUL – MINAS GERAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL			VALOR DA OBRA: R\$ 481,517.60					DATA: 12/07/2022		
OBRA: PONTE NA ALAMEDA JOSÉ ANTUNES			LOCAL: DIVISA DO BAIRRO ALVORADA COM O BAIRRO PERNAMBUCO					PRAZO DA OBRA: 5 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4.26%	90.00%				10.00%	
			Financeiro	R\$ 20,508.17	R\$ 18,457.35				R\$ 2,050.82	
2	FUN-001	INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	Físico %	19.03%	60.00%	40.00%				
			Financeiro	R\$ 91,647.67	R\$ 54,988.60	R\$ 36,659.07				
3	EST-001	MESO ESTRUTURA	Físico %	36.17%		50.00%	50.00%			
			Financeiro	R\$ 174,184.67		R\$ 87,092.33	R\$ 87,092.33			
4	EST-001	SUPER ESTRUTURA(TABULEIRO)	Físico %	31.01%			30.00%	60.00%	10.00%	
			Financeiro	R\$ 149,302.94			R\$ 44,790.88	R\$ 89,581.76	R\$ 14,930.29	
5	INS-001	PROTEÇÃO E CORTINA DE CONTENÇÃO DE ATERRO	Físico %	9.14%		20.00%	20.00%	20.00%	40.00%	
			Financeiro	R\$ 44,002.76		R\$ 8,800.55	R\$ 8,800.55	R\$ 8,800.55	R\$ 17,601.10	
6	PIN-001	PINTURA	Físico %	0.22%					100.00%	
			Financeiro	R\$ 1,045.55					R\$ 1,045.55	
7	LIM-001	LIMPEZA GEAL	Físico %	0.17%					100.00%	
			Financeiro	R\$ 825.84					R\$ 825.84	
TOTAL			Físico %	100.00%	15.25%	27.53%	29.22%	20.43%	7.57%	
			Financeiro	R\$ 481,517.60	R\$ 73,445.96	R\$ 132,551.96	R\$ 140,683.77	R\$ 98,382.31	R\$ 36,453.61	

